



RELACION DE OBRAS CONTRATADAS JUNIO 2019



FECHA DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	NUMERO DELICITACION	MODALIDAD	TIPO DE CONTRATACION	TIPO DE REGISTRO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	EMPRESA O CONTRATISTA A LA QUE SE ASIGNO EL CONTRATO	MONTO DE LA OBRA CON IVA INCLUIDO	MONTO ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MOTIVOS Y FUNDAMENTOS
29 de abril de 2019	OPJR33-F1/19-01	NA	Adjudicaci3n directa	Obra	Municipal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE REAL EN LA COMUNIDAD DE EL CLAREN	SERAFIN TORRES AGUILAR	\$1,484,097.90	\$0.00	\$1,484,097.90	6 de mayo de 2019	4 de julio de 2019	100.00%	100.00%	www.jerecuaro.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-01.pdf
29 de abril de 2019	OPJR33-F1/19-02	NA	Adjudicaci3n directa	Obra	Municipal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CAMELINAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTAS DE SAUZ DE PURIAGUA	JAME GERRERO GARDUÑO	\$1,515,449.52	\$0.00	\$1,515,449.52	6 de mayo de 2019	4 de julio de 2019	100.00%	100.00%	www.jerecuaro.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-02.pdf
29 de abril de 2019	OPJR33-F1/19-03	NA	Adjudicaci3n directa	Obra	Municipal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE JACARANDAS EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE SAN FRANCISCO	VICTOR MANUEL TORRES LOPEZ	\$842,567.77	\$0.00	\$842,567.77	6 de mayo de 2019	4 de julio de 2019	100.00%	100.00%	www.jerecuaro.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-03.pdf
30 de abril de 2019	OPJR33-F1/19-04	NA	Adjudicaci3n directa	Obra	Municipal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD DE PURIANTZICUARO	MANUEL GONZALEZ PEREZ	\$785,426.24	\$0.00	\$785,426.24	6 de mayo de 2019	4 de julio de 2019	100.00%	100.00%	www.jerecuaro.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-04.pdf
30 de abril de 2019	OPJR33-F1/19-05	NA	Adjudicaci3n directa	Obra	Municipal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CERRADOS MUERTOS EN CABECERA MUNICIPAL	YOLANDA SANCHEZ BERMEJO	\$1,440,419.06	\$0.00	\$1,440,419.06	6 de mayo de 2019	4 de julio de 2019	100.00%	100.00%	www.jerecuaro.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-05.pdf
1 de mayo de 2019	OPJR33-F1/19-06	NA	Adjudicaci3n directa	Obra	Municipal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ENRIQUEROS EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO	MANUEL GONZALEZ PEREZ	\$581,184.65	\$0.00	\$581,184.65	6 de mayo de 2019	4 de julio de 2019	100.00%	100.00%	www.jerecuaro.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-06.pdf
30 de abril de 2019	OPJR33-F1/19-07	NA	Adjudicaci3n directa	Obra	Municipal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA PURISMA DE LA BARRANCA	MANUEL GONZALEZ PEREZ	\$443,610.05	\$0.00	\$443,610.05	6 de mayo de 2019	20 de junio de 2019	100.00%	100.00%	www.jerecuaro.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-07.pdf
30 de abril de 2019	OPJR33-F1/19-08	NA	Adjudicaci3n directa	Obra	Municipal	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	SALVADOR TNAJERO MONDRAGON	\$470,476.38	\$0.00	\$470,476.38	6 de mayo de 2019	4 de julio de 2019	100.00%	100.00%	www.jerecuaro.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-08.pdf
30 de abril de 2019	OPJR33-F1/19-09	NA	Adjudicaci3n directa	Obra	Municipal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PARAISO	SALVADOR TNAJERO MONDRAGON	\$427,135.62	\$0.00	\$427,135.62	6 de mayo de 2019	4 de julio de 2019	100.00%	100.00%	www.jerecuaro.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-09.pdf
6 de mayo de 2019	OPJR33-F1/19-10	NA	Adjudicaci3n directa	Obra	Municipal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DEL BANCO	JOSE JESUS ALMARAZ	\$557,965.82	\$0.00	\$557,965.82	13 de mayo de 2019	29 de julio de 2019	100.00%	100.00%	www.jerecuaro.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-10.pdf
20 de abril de 2019	OPJR33-F1/19-11	NA	Adjudicaci3n directa	Obra	Municipal	"SUMINISTRO (CONSTRUCCION) DE CALENTADORES SOLARES"	C. LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	\$1,514,059.84	\$0.00	\$1,514,059.84	27 de mayo de 2019	26 de julio de 2019	100.00%	100.00%	www.jerecuaro.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-11.pdf
10 de junio de 2019	OPJR33-FI-SDAyR/19-12	MJ-SDAyR-LS-01/2019	Licitaci3n simplificada	Obra	Estatal y Municipal	"REHABILITACION DE CAMINO RURAL VALLE LLO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO"	C. MARIA JANETH GOMEZ RUIZ	\$5,115,009.72	\$2,552,869.11	\$2,562,140.61	12 de junio de 2019	9 de septiembre de 2019	100.00%	100.00%	www.jerecuaro.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-12.pdf
17 de junio de 2019	OPJR33-F1/19-13	NA	Adjudicaci3n directa	Obra	Municipal	"CONSTRUCCION DE TECHO FRME"	C. MARIA JANETH GOMEZ RUIZ	\$1,477,120.00	\$0.00	\$1,477,120.00	24 de junio de 2019	21 de octubre de 2019	100.00%	100.00%	www.jerecuaro.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-13.pdf
21 de junio de 2019	OPJR33-F1/19-14	NA	Adjudicaci3n directa	Obra	Municipal	"CONSTRUCCION DE TECHO FRME"	C. CELESTINO RODRIGUEZ JIMENEZ	\$1,127,589.40	\$0.00	\$1,127,589.40	1 de julio de 2019	28 de septiembre de 2019	100.00%	100.00%	www.jerecuaro.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-14.pdf
17 de junio de 2019	OPJR33-F1/19-15	NA	Adjudicaci3n directa	Obra	Municipal	"CONSTRUCCION DE TECHO FRME"	C. JUAN PAULO ROSALES ARGUETA	\$998,127.60	\$0.00	\$998,127.60	1 de julio de 2019	28 de septiembre de 2019	100.00%	100.00%	www.jerecuaro.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-15.pdf
21 de junio de 2019	OPJR33-F1/19-16	NA	Adjudicaci3n directa	Obra	Municipal	"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE RINACIO ZARAGOZA"	C. SERAFIN TORRES AGUILAR	\$332,777.00	\$0.00	\$332,777.00	1 de julio de 2019	29 de agosto de 2019	100.00%	100.00%	www.jerecuaro.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-16.pdf
24 de junio de 2019	OPJR33-FI-SEDESU-19-17	NA	Adjudicaci3n directa	Obra	Estatal y Municipal	"AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE"	OCRETO, S.A. DE C.V.	\$1,141,371.01	\$395,886.89	\$745,484.12	1 de julio de 2019	28 de septiembre de 2019	100.00%	100.00%	www.jerecuaro.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-17.pdf
24 de junio de 2019	OPJR33-F1/19-18	NA	Adjudicaci3n directa	Obra	Municipal	"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 1 DE MAYO"	OCRETO, S.A. DE C.V.	\$1,354,000.00	\$0.00	\$1,354,000.00	1 de julio de 2019	28 de septiembre de 2019	100.00%	100.00%	www.jerecuaro.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-18.pdf
24 de junio de 2019	OPJR33-FI-SEDESU-19-19	NA	Adjudicaci3n directa	Obra	Estatal y Municipal	"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOS HUICACHES"	CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE S.A. DE C.V.	\$700,450.00	\$350,113.25	\$350,336.75	1 de julio de 2019	28 de septiembre de 2019	100.00%	100.00%	www.jerecuaro.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-19.pdf

24 de junio de 2019	OPJUR33-FI-19-20	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME"	CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V.	\$666,362.00		\$666,362.00	1 de julio de 2019	28 de septiembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-20.pdf
24 de junio de 2019	OPJUR33-FI-19-21	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SERAFIN TORRES AGUILAR"	SERAFIN TORRES AGUILAR	\$391,694.33		\$391,694.33	1 de julio de 2019	28 de septiembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-21.pdf
24 de junio de 2019	OPJUR33-FI-SEDESHU19-22	NA	Adjudicación directa	Obra	Estatal y Municipal	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE BIRENA "LA PERLA" DE BIRENA"	C.MARIA CATALINA CAMACHO CASTILLO	\$268,900.00	\$128,441.85	\$130,458.15	1 de julio de 2019	28 de septiembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-22.pdf
24 de junio de 2019	OPJUR33-FI-SEDESHU19-23	NA	Adjudicación directa	Obra	Estatal y Municipal	"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE CERRADA GUADALUPE"	C.MARIA CATALINA CAMACHO CASTILLO	\$291,500.00	\$51,906.21	\$239,593.79	1 de julio de 2019	28 de septiembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-23.pdf
26 de julio de 2019	OPJUR33-FI-19-24	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JUAN PABLO"	JAIME GERRERO GARDUÑO	\$850,206.66		\$850,206.66	1 de julio de 2019	28 de septiembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-24.pdf
26 de julio de 2019	OPJUR33-FI-19-25	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS PRESBITEROS"	SEJOFI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,012,184.98		\$1,012,184.98	1 de julio de 2019	28 de septiembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-25.pdf
26 de junio de 2019	OPJUR33-FI-19-26	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"PAVIMENTACIÓN DE CAMINO"	C.MARIA CATALINA CAMACHO CASTILLO	\$1,961,421.74		\$1,961,421.74	1 de julio de 2019	30 de julio de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-26.pdf
17 de julio de 2019	OPJUR33-FI-SEDESHU19-27	NA	Adjudicación directa	Obra	Estatal y Municipal	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MIGUEL HIDALGO"	C. IRMA RICO ARREDOLA	\$450,548.05	\$225,236.04	\$225,312.01	22 de julio de 2019	19 de septiembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-27.pdf
9 de agosto de 2019	OPJUR33-FI-SEDESHU19-28	MJ-SEDESHU-GTOLS-02/2019	Licitación simplificada	Obra	Estatal y Municipal	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES ZARAGOZA, HERRADURA, INSURGENTES, GUERRERO DEL CAMPO Y AVENIDA MARIANA"	MANUEL GONZALEZ PEREZ	\$2,575,398.70	\$1,287,699.35	\$1,287,699.35	13 de septiembre de 2019	11 de noviembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-28.pdf
19 de agosto de 2019	OPJUR33-FI-19-29	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CERRADA GUADALUPE"	JESUS EDUARDO GALVAN BARRAZA	\$591,503.73		\$591,503.73	26 de agosto de 2019	24 de octubre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-29.pdf
14 de agosto de 2019	OPJUR33-FI-19-30	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN ENTRADA SAN PABLO-EL GATO"	VICTOR HUGO PANTOJA SOTO	\$581,552.64		\$581,552.64	15 de agosto de 2019	13 de octubre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-30.pdf
19 de agosto de 2019	OPJUR33-FI-19-31	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN ARROYO DEL FRESCO"	MARIA JANETH GOMEZ RUIZ	\$1,076,450.29		\$1,076,450.29	26 de agosto de 2019	23 de octubre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-31.pdf
19 de agosto de 2019	OPJUR33-FI-19-32	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE JALENDE"	MARIA JANETH GOMEZ RUIZ	\$1,373,506.35		\$1,373,506.35	26 de agosto de 2019	23 de octubre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-32.pdf
19 de agosto de 2019	OPJUR33-FI-19-33	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"PAVIMENTACIÓN DE CALLE JALENDE"	CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V.	\$998,397.09		\$998,397.09	26 de agosto de 2019	27 de octubre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-33.pdf
19 de agosto de 2019	OPJUR33-FI-19-34	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMOBOLLADO EN LLANOS DE SAN FRANCISCO"	MANUEL GONZALEZ PEREZ	\$751,024.74		\$751,024.74	26 de agosto de 2019	26 de octubre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-34.pdf
19 de agosto de 2019	OPJUR33-FI-19-35	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GIRASOL"	MANUEL GONZALEZ PEREZ	\$713,433.19		\$713,433.19	26 de agosto de 2019	26 de octubre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-35.pdf
20 de agosto de 2019	OPJUR33-FI-19-36	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"CONSTRUCCIÓN DE RAMPA"	MARIA CATALINA CAMACHO CASTILLO	\$499,597.86		\$499,597.86	26 de agosto de 2019	24 de octubre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-36.pdf
20 de agosto de 2019	OPJUR33-FI-SEBGTOL19-37	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PURULAGUA"	SERAFIN TORRES AGUILAR	\$861,587.25		\$861,587.25	26 de agosto de 2019	23 de noviembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-37.pdf
20 de agosto de 2019	OPJUR33-FI-19-38	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO Y FERIA DE OJOS"	SERAFIN TORRES AGUILAR	\$207,000.00		\$207,000.00	26 de agosto de 2019	24 de octubre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-38.pdf
20 de agosto de 2019	OPJUR33-FI-19-39	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE"	SERAFIN TORRES AGUILAR	\$293,100.00		\$293,100.00	26 de agosto de 2019	24 de octubre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-39.pdf
20 de agosto de 2019	OPJUR33-FI-19-40	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"EMPEDRADO EMOBOLLADO DE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE HIDALGO"	OCRETO, S.A. DE C.V.	\$1,250,942.36		\$1,250,942.36	26 de agosto de 2019	28 de noviembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-40.pdf
23 de agosto de 2019	OPJUR33-FI-19-41	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"PAVIMENTACIÓN DE CALLE A SA DE FERIA"	CONSTRUCTORA LORESA, S.A. DE C.V.	\$1,248,884.20		\$1,248,884.20	26 de agosto de 2019	23 de noviembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-41.pdf
27 de agosto de 2019	OPJUR33-FI-19-42	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMOBOLLADO EN ESTANDELA DE BOMBEO"	SEJOFI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$719,803.66		\$719,803.66	1 de septiembre de 2019	31 de octubre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-42.pdf
27 de agosto de 2019	OPJUR33-FI-19-43	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN CALLE DE LOS MUJERES"	SALVADOR TRAJNERO MONDRAGON	\$498,941.49		\$498,941.49	1 de septiembre de 2019	31 de octubre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-43.pdf
1 de septiembre de 2019	OPJUR33-FI-19-44	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASO DEL NORTE"	PAULINA MARTINEZ GOMEZ	\$636,748.63		\$636,748.63	31 de octubre de 2019	27 de septiembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-44.pdf
2 de septiembre de 2019	OPJUR33-FI-19-45	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"SABINETRO (CONSTRUCCIÓN) DE CALENTADORES SOLARES"	COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V.	\$1,638,083.98		\$1,638,083.98	9 de septiembre de 2019	7 de noviembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-45.pdf
4 de septiembre de 2019	OPJUR33-FI-CODE19-46	MJ-CD1-46-GTO ME MUEVLES-03/2019	Licitación simplificada	Obra	Estatal y Municipal	"EMPASTADO Y SISTEMA DE RED PARA CAMPO DE FUTBOL SOCCEP DE PRACTICAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA"	CONSTRUCTORA URBALJO TH, S.A. DE C.V.	\$2,599,679.57	\$742,208.52	\$1,857,471.05	5 de septiembre de 2019	24 de noviembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-46.pdf
9 de septiembre de 2019	OPJUR33-FI-19-47	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN ANTONIO Y DE LA CLINICA"	SERAFIN TORRES AGUILAR	\$736,267.25		\$736,267.25	16 de septiembre de 2019	14 de noviembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-47.pdf
26 de septiembre de 2019	OPJUR33-FI-19-48	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE CALLE GIRASOL (INCLUIVE: FERIA DE OJOS)"	PAULINA MARTINEZ GOMEZ	\$1,310,759.09		\$1,310,759.09	1 de octubre de 2019	30 de octubre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-48.pdf
26 de septiembre de 2019	OPJUR33-FI-SEDESHU19-49	NA	Adjudicación directa	Obra	Estatal y Municipal	"LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE"	JUAN PAULO ROSALES ARGUETA	\$1,294,511.87	\$651,628.86	\$644,883.01	1 de octubre de 2019	29 de diciembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-49.pdf
26 de septiembre de 2019	OPJUR33-FI-19-50	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"EMPEDRADO EMOBOLLADO DE LA CALLE BENTO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE EL TERREO DEL MUNICIPIO DE JEREQUARO"	FERNANDA ARRILLO FLORES LOPEZ	\$699,397.96		\$699,397.96	1 de octubre de 2019	29 de noviembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-50.pdf
9 de octubre de 2019	OPJUR33-FI-SEDESHU-PVM-19-51	MJ-SEDESHU-GTO-PVM-0002LS-04/2019	Licitación simplificada	Obra	Estatal y Municipal	"CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DEL JUNCO DE FIBROCEMENTO CON MONTEN"	JANETH GOMEZ RUIZ	\$2,357,581.17	\$1,061,057.80	\$1,276,523.37	10 de agosto de 2019	26 de diciembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-51.pdf
1 de octubre de 2019	OPJUR33-FI-SEDESHU-PVM-19-52	MJ-SEDESHU-GTO-PVM-0002LS-04/2019	Licitación simplificada	Obra	Estatal y Municipal	"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE ALUMBRADO PUBLICO"	PAULINA MARTINEZ GOMEZ	\$6,472,977.63	\$3,266,488.81	\$3,206,488.82	16 de octubre de 2019	26 de diciembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-52.pdf
10 de octubre de 2019	OPJUR33-FI-19-53	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"EMPEDRADO EMOBOLLADO DE CALLE POTERILLO"	VICTOR MANUEL TORRES LOPEZ	\$645,116.54		\$645,116.54	14 de octubre de 2019	12 de diciembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-53.pdf
10 de octubre de 2019	OPJUR33-FI-19-54	NA	Adjudicación directa	Obra	Estatal	"EMPEDRADO EMOBOLLADO DE CALLE "CALLEJON RIVERA"	CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V.	\$787,319.41		\$787,319.41	14 de octubre de 2019	27 de diciembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-54.pdf
10 de octubre de 2019	OPJUR33-FI-19-55	NA	Adjudicación directa	Obra	Estatal	"EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS"	CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V.	\$727,736.93		\$727,736.93	14 de octubre de 2019	27 de diciembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-55.pdf
14 de octubre de 2019	OPJUR33-FI-19-56	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE"	CALESTHO RODRIGUEZ JIMENEZ	\$253,863.02		\$253,863.02	21 de octubre de 2019	19 de noviembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-56.pdf
10 de octubre de 2019	OPJUR33-FI-SEDESHU-FIBMAC19-57	NA	Adjudicación directa	Obra	Estatal	"AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE"	JESUS EDUARDO GALVAN BARRAZA	\$405,703.58		\$405,703.58	14 de octubre de 2019	12 de diciembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-57.pdf
14 de octubre de 2019	OPJUR33-FI-19-58	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	"REHABILITACIÓN DE CALLE DEL PEDREGAL Y MURO DE MAMBOSTERIA"	PAULINA MARTINEZ GOMEZ	\$1,028,011.60		\$1,028,011.60	21 de octubre de 2019	20 de diciembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.piscarun.gob.mx/Transparencia/acciones/documentos/CONTRATO-19-58.pdf

22 de octubre de 2019	OPJRE33-F119-59	MJ-SEDESHU-GTO-PEMC-0056/LS-06/2019	Licitación simplificada	Obra	Estatal y Municipal	EMPERADO EMOQUILLADO DE CALLE UNIDAD DEPORTIVA DE PURUAGUA DEL MUNICIPIO DE JEREQUARO	CELESTINO RODRIGUEZ JIMENEZ	\$2,562,463.77	\$1,281,163.49	\$1,281,300.28	26 de octubre de 2019	10 de diciembre de 2019	100.00%	100.00%	http://www.jalisco.gob.mx/Transparencia/Procesos/Documentos/CONTRATO-19-59.pdf
4 de noviembre de 2019	OPJRE33-F119-60	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CERRITOS	PAULINA MARTINEZ GOMEZ	\$1,266,587.73		\$1,266,587.73	11 de noviembre de 2019	31 de diciembre de 2019	40%	40%	http://www.jalisco.gob.mx/Transparencia/Procesos/Documentos/CONTRATO-19-60.pdf
4 de noviembre de 2019	OPJRE33-F119-61	NA	Adjudicación directa	Obra	Estatal	REHABILITACION DE CALLEON DE LA VILLA DE GUAYMAS	C. JUAN PABLO ROSALES ARGUETA	\$1,325,083.02	\$1,325,083.02		11 de noviembre de 2019	31 de diciembre de 2019	100%	100%	http://www.jalisco.gob.mx/Transparencia/Procesos/Documentos/CONTRATO-19-61.pdf
4 de noviembre de 2019	OPJRE33-F119-62	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	ELABORACION Y VALIDACION DE EXPEDIENTES TECNICO	JOSE VILLAGRAN GARCIA	\$167,040.00		\$167,040.00	11 de noviembre de 2019	31 de diciembre de 2019	80%	80%	http://www.jalisco.gob.mx/Transparencia/Procesos/Documentos/CONTRATO-19-62.pdf
4 de diciembre de 2019	OPJRE33-F119-63	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	EMPERADO EMOQUILLADO DE CAMINO DE LAS COMUNIDADES DE LA SALTREIRA Y EL CARRIZO DEL MUNICIPIO DE JEREQUARO	JESUS EDUARDO GALVAN BARRAZA	\$696,608.00		\$696,608.00	9 de diciembre de 2019	7 de marzo de 2020	75%	75%	http://www.jalisco.gob.mx/Transparencia/Procesos/Documentos/CONTRATO-19-63.pdf
4 de diciembre de 2019	OPJRE33-F119-64	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIFUNCCION	MARIA JANETH GOMEZ RUIZ	\$1,427,776.60		\$1,427,776.60	9 de diciembre de 2019	7 de marzo de 2020	45%	45%	http://www.jalisco.gob.mx/Transparencia/Procesos/Documentos/CONTRATO-19-64.pdf
28 de noviembre de 2019	OPJRE33-F119-65	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO AL TALLER DE CERAMIC	MANUEL GONZALEZ PEREZ	\$598,907.42		\$598,907.42	29 de noviembre de 2019	30 de diciembre de 2019	45%	45%	http://www.jalisco.gob.mx/Transparencia/Procesos/Documentos/CONTRATO-19-65.pdf
10 de diciembre de 2019	OPJRE33-F119-66	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	EMPERADO EMOQUILLADO DE CALLE GARDENIAS EN LA COMUNIDAD PURISIMA DE LA BARRANCA	OCRETO, S.A. DE C.V.	\$750,000.00		\$750,000.00	16 de diciembre de 2019	14 de marzo de 2019	45%	45%	http://www.jalisco.gob.mx/Transparencia/Procesos/Documentos/CONTRATO-19-66.pdf
13 de diciembre de 2019	OPJRE33-F119-67	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	EQUIPAMIENTO (CARGAMO)	IRMA RICO ARREOLA	\$1,550,316.32		\$1,550,316.32	20 de diciembre de 2019	18 de marzo de 2020	45%	45%	http://www.jalisco.gob.mx/Transparencia/Procesos/Documentos/CONTRATO-19-67.pdf
13 de diciembre de 2019	OPJRE33-F119-68	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LOMA LINDA (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCTORA URBALJO TH, S.A DE C.V.	\$1,567,429.22		\$1,550,316.32	20 de diciembre de 2019	17 de febrero de 2020	45%	45%	http://www.jalisco.gob.mx/Transparencia/Procesos/Documentos/CONTRATO-19-68.pdf
13 de diciembre de 2019	OPJRE33-F119-69	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE	CONSTRUCTORA URBALJO TH, S.A DE C.V.	\$1,750,000.00		\$1,750,000.00	20 de diciembre de 2019	18 de marzo de 2020	30%	30%	http://www.jalisco.gob.mx/Transparencia/Procesos/Documentos/CONTRATO-19-69.pdf
13 de diciembre de 2019	OPJRE33-F119-70	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA COMUNIDAD PURISIMA DE LA BARRANCA	PAULINA MARTINEZ GOMEZ	\$1,750,000.00		\$1,750,000.00	20 de diciembre de 2019	18 de marzo de 2020	30%	30%	http://www.jalisco.gob.mx/Transparencia/Procesos/Documentos/CONTRATO-19-70.pdf
13 de diciembre de 2019	OPJRE33-F119-71	NA	Adjudicación directa	Obra	Municipal	EQUIPAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO CONDUCCION Y TANQUE	JAIMÉ GUERRERO GARDUÑO	\$1,750,000.00		\$1,750,000.00	20 de diciembre de 2019	18 de marzo de 2020	30%	30%	http://www.jalisco.gob.mx/Transparencia/Procesos/Documentos/CONTRATO-19-71.pdf